Contrôle des paiements

Situation au 30 juin 2001

Méthode par éléments intégrale MEI

Maître de l'ouvrage Caisse de Retraite SA

901.DE 2 villas mitoyennes Projet

PAGE: 1 19.06.2001

MEI

BEC Partners SA

ndice 107.4 26.03.2001 Indice s	uisse-région léma	anique				Ma	ya Graf
CFE Libellé	Contrats	Paiements	Acomptes	Factures	Régies	Enchéris.	TVA
A Terrain	317'300	310'868		310'868			
A0 Acquisition, frais accessoires	267'300						
10.00 Acquisition du terrain	267'300	267'300		267'300			
A3 Financement avant le début des travaux	50'000						
10.00 Acquisition du terrain	50'000	43'568		43'568			
B Travaux préparatoires	33'835	22'256	12'858	8'749	649		1'706
B3 Adaptations déf. conduites, voies de circul	33'835						
111.0 Défrichage du terrain	5'564	4'865	4'400	465			37
120.0 Adaptation de la route d'accès	14'000	12'335	4'275	7'743	317		94
163.0 Adaptation de la canalisation exista		51050	414.00	- 4.4	000		00
211.0 Maçonnerie et Béton armé	8'658	5'056	4'183	541	332		390
C Installations de chantier, échafaudages	5'415						
C1 Echafaudages de façade	5'415						
211.0 Maçonnerie et Béton armé	5'415						
D Fondations	49'581	29'465	27'448	-274	2'142	149	2'266
D0 Excavations	7'497						
130.0 Excavation	7'497	6'705	6'120		436	149	516
D1 Remblayages	5'513						
130.0 Excavation	5'513	6'434	5'300	-135	1'269		493
D2 Fondations, dalles de fond	17'207						
211.0 Maçonnerie et Béton armé	17'207	7'128	7'128				549
D3 Canalisations	19'364						
211.0 Maçonnerie et Béton armé	19'364	9'198	8'900	-139	437		708
E Gros oeuvre	341'372	90'391	85'300	3'887		1'204	6'960
E0 Dalles, escaliers, balcons	67'558						
211.0 Maçonnerie et Béton armé	67'558	1'204				1'204	93

Contrôle des paiements

Situation au 30 juin 2001

Méthode par éléments intégrale MEI

BEC Partners SA

Maître de l'ouvrage Caisse de Retraite SA 901.DE 2 villas mitoyennes MEI Projet

Maya Graf Indice 107.4 26.03.2001 Indice suisse-région lémanique

CFE	Libellé	Contrats	Paiements	Acomptes	Factures	Régies	Enchéris.	TVA
E1 Toitu	Iros	90'840						
Li ione	214.0 Charpente de toiture	51'625						
	224.0 Ferblantrerie et Couverture	39'215						
E2 Pilie	rs	5'767						
	211.0 Maçonnerie et Béton armé	1'851	1'300	1'300				100
	272.0 Fourniture de poteaux	3'916						
E3 Paro	is extérieures des sous-sols	50'520						
	211.0 Maçonnerie et Béton armé	46'400	27'000	27'000				2'079
	212.0 Sauts de loup	4'120	3'887		3'887			299
E4 Paro	is extérieures rez et étages supérieurs	102'259						
	211.0 Maçonnerie et Béton armé	102'259	45'000	45'000				3'465
E6 Paro	is intérieures	22'428						
	211.0 Maçonnerie et Béton armé	18'048	9'000	9'000				693
	212.0 Equipements pour abri de protection	4'380	3'000	3'000				231
≣7 Pres	tations complémentaires	2'000						
	99999 Divers	2'000						
l Insta	llations	119'743	36'840	36'840				2'837
0 Cour	ant fort	28'405						
	230.0 Installations électriques	28'405	6'840	6'840				527
l1 Télé	communication, sécurité	1'838						
	235.0 Installations courant faible	1'838						
I2 Chau	ıffaqe	89'500						
	240.0 Installation de chauffage	89'500	30'000	30'000				2'310
M Amé	nagements intérieurs	2'000						
	tations complémentaires	2'000						
	99999 Divers	2'000						

PAGE: 2 19.06.2001

Contrôle des paiements

Situation au 30 juin 2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage Caisse de Retraite SA

Projet 901.DE 2 villas mitoyennes

Indice 107.4 26.03.2001 Indice suisse-région lémanique

PAGE: 3 19.06.2001

MEI Maya Graf

BEC Partners SA

CFE	Libellé	Contrats	Paiements	Acomptes	Factures	Régies	Enchéris.	TVA
V Frais	s secondaires	20'918	1'325		1'325			102
V0 Frais	s secondaires généraux	9'915						
	13.00 Planification générale 41.00 Maquette d'images synthétiques 99999 Divers	5'000 3'915 1'000	1'325		1'325			102
V2 Auto	orisations, taxes	11'003						
	80.00 Autorisation de construire 80.01 Idemnité pour l'abri	5'510 5'493						
W Hone	oraires	69'500	26'500	25'000	1'500			2'039
W1Hone	oraires travaux préparatoires	1'500						
	96.00 Coupes transversale	1'500	1'500		1'500			114
W2Hone	oraires ouvrage	65'000						
-	13.00 Planification générale	65'000	25'000	25'000				1'925
W6Hone	oraires aménagements extérieurs	3'000						
	13.00 Planification générale	3'000						
Total gé	enéral :	959'664	517'645	187'446	326'055	2'791	1'353	
	ır la valeur ajoutée TVA :	48'059	15'910	14'432	1'160	214	104	15'910
Total T\	/A Incluse :	1'007'721	533'554	201'878	327'216	3'004	1'456	
dont le to	otal bâtiment hors TVA :	583'111	181'696	174'588	3'613	2'142	1'353	