

Total des mutations par codes

Situation au 30 juin 2001

PAGE: 1

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA**

BEC Partners SA

Projet **901.D 2 villas mitoyennes**

MEI

Indice 107.4 01.04.2000 Indice suisse-région lémanique

Maya Graf

CFE	Libellé		Total
1	Transfert d'une position à l'autre		0.00
E7	Prestations complémentaires		-6'000.00
	1 Transfert aux réserves X2	13.06.2001	-6'000.00
X2	Imprévus		6'000.00
	1 Transfert aux réserves de la position E7	13.06.2001	6'000.00
10	Succès adjudication		-12'796.00
C1	Echafaudages de façade		-1'585.00
	1 révision au 31 mai 2001	31.05.2001	-1'585.00
D0	Excavations		-503.00
	1 Révision du 31.05.2001	11.04.2001	-503.00
D2	Fondations, dalles de fond		-1'278.00
	1 Révision du 31.03.2001	19.04.2001	-1'278.00
E0	Dalles, escaliers, balcons		-4'442.00
	1 Révision au 31 mai 2001	31.05.2001	-4'442.00
E1	Toitures		-2'160.00
	1 Révision du 31 mai 2001	31.05.2001	-2'160.00
E2	Piliers		-1'233.00
	1 Révision du 31 mai 2001	31.05.2001	-1'233.00
E3	Parois extérieures des sous-sols		-519.00
	1 Révision du 31 mai 2001	05.06.2001	-519.00
E4	Parois extérieures rez et étages supérieurs		-914.00
	2 Révision du 31 mai 2001	05.06.2001	-914.00
I1	Télécommunication, sécurité		-162.00
	1 Révision du 31.05.2001	05.06.2001	-162.00

Total des mutations par codes

Situation au 30 juin 2001

PAGE: 2

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA**

BEC Partners SA

Projet **901.D 2 villas mitoyennes**

MEI

Indice 107.4 01.04.2000 Indice suisse-région lémanique

Maya Graf

CFE	Libellé		Total
11	Insuccès adjudication		5'011.00
D3	Canalisations		364.00
	1 Révision du 31.03.2001	19.04.2001	364.00
E6	Parois intérieures		4'242.00
	3 Révision du 31 mai 2001	05.06.2001	4'242.00
I0	Courant fort		405.00
	1 Révision du 31.05.2001	05.06.2001	405.00
12	Succès décompte final		-6'432.00
A3	Financement avant le début des travaux		-6'432.00
	1 selon indication du MO	11.04.2001	-6'432.00
20	Prestations supplémentaires		43'771.00
B3	Adaptations déf. conduites, voies de circulation		23'836.00
	1 Travaux demandés par la police de construction suite à la décision des autorités	28.03.2001	1'800.00
	2 Bordures en granit	11.04.2001	4'000.00
	3 élargissement de la route d'accès	31.05.2001	18'036.00
D1	Remblayages		5'000.00
	1 Agrandissement de la route d'accès	11.04.2001	5'000.00
E6	Parois intérieures		2'185.00
	1 Parois supplémentaires de séparation	05.06.2001	835.00
	2 Supplément pour maçonnerie en pierre silicone	05.06.2001	1'350.00
I2	Chauffage		9'500.00
	1 Installations supplémentaires au sous-sol	05.06.2001	9'500.00

Total des mutations par codes

Situation au 30 juin 2001

PAGE: 3

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA**

BEC Partners SA

Projet **901.D 2 villas mitoyennes**

MEI

Indice 107.4 01.04.2000 Indice suisse-région lémanique

Maya Graf

CFE	Libellé		Total
M5	Plafonds		650.00
	1 Décision du MO du 08.06.2001	13.06.2001	650.00
	Lambrissage en sapin du plafond chambre enfant		
M7	Cuisines domestiques		1'100.00
	1 Décision du MO du 15.05.2001	13.06.2001	1'100.00
	Installation de fours micro-ondes		
W1	Honoraires travaux préparatoires		1'500.00
	1 Intervention du géomètre février 2001	13.06.2001	1'500.00
21	Prestations supprimées		-1'390.00
E4	Parois extérieures rez et étages supérieurs		-500.00
	1 Ouverture cave PAE - Nord	05.06.2001	-500.00
M1	Cloisons, portes intérieures		-890.00
	1 Décision du MO du 08.06.2001	13.06.2001	-890.00
	Suppression des parties vitrés des portes		
30	Décision Maître de l'ouvrage		8'950.00
E5	Fenêtres, portes extérieures		8'950.00
	1 Choix triple vitrages	05.06.2001	8'950.00
Total des mutations :			37'114.00